

(様式1)

井教委教総第14号
令和元年11月14日

文部科学大臣 殿

井原市長 大 舌



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8条に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

井原市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

(担当)

井原市教育委員会 教育総務課

住所：岡山県井原市井原町311番地1

電話：0866-62-9531

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年11月13日 井原市教育委員会事務事業第三者評価委員会 開催

(2) 評価の方法

井原市教育委員会事務事業第三者評価委員会で評価を行う。

評価委員：学校教育の学識経験者	2名	
社会教育の学識経験者	1名	
スポーツ関係の学識経験者	1名	
文化関係の学識経験者	1名	計5名

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおりに実施することができた。これにより、小中学校の普通教室、特別教室及び管理室、幼稚園の保育室、遊戯室及び管理室に空調設備の整備が完了し、教育環境の質的向上を図ることが出来た。

また、井原中学校新校舎建設事業については、令和2年度中に全工事が完了するよう計画どおり工事は進捗しており、本事業が完了すれば、本市の学校施設の耐震化率は100%を達成することになる。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

平成28年度に井原中学校の新校舎建設工事に着手し、平成30年8月には特別教室棟が竣工し、供用開始することが出来た。また今年度末には普通教室棟が竣工予定で、校舎全ての建設が完了する見込みである。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

対象事業なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

対象事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

平成27年度から平成29年度において、全ての小中学校の普通教室及び特別教室すべてに空調設備設置工事を実施し、児童生徒の教育環境の改善を図った。また平成30年度には幼稚園の保育室、遊戯室全てに空調設備設置工事を実施し、幼児の教育環境の改善を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった ※いずれかを選択する

【所見】

対象事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

井原中学校の旧校舎（5棟）については、新築工事において順次解体をしており、令和2年度には全ての校舎を解体する計画で進めている。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のと りこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
井原中学校 (Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29. 1～H30. 2	H30. 3. 31	H28国庫採択、H29繰越 南校舎解体	
井原中学校 (Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R				
野上小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校		H29. 3～H29. 3	H29. 8. 25	H28国庫採択、H29繰越	
井原小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校		H29. 3～H29. 3	H29. 8. 25	"	
出部小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校		H29. 3～H29. 3	H29. 8. 28	"	
芳井小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校		H29. 3～H29. 3	H29. 8. 28	"	
美星小学校	(4)	07	大規模改造 (空調)	校		H29. 3～H29. 3	H29. 8. 25	"	
井原中学校 (Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30. 2～H30. 3	H31. 3. 31	H29国庫採択、H30繰越	
井原中学校 (Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R			本校舎解体	
高屋幼稚園	(4)	07	大規模改造 (空調)	園		H30. 3～H30. 3	H30. 6. 15	H29国庫採択、H30繰越	
大江幼稚園	(4)	07	大規模改造 (空調)	園		H30. 3～H30. 3	H30. 6. 15	"	
稲倉幼稚園	(4)	07	大規模改造 (空調)	園		H30. 3～H30. 3	H30. 6. 18	"	
県立幼稚園	(4)	07	大規模改造 (空調)	園		H30. 3～H30. 3	H30. 6. 18	"	
木之子幼稚園	(4)	07	大規模改造 (空調)	園		H30. 3～H30. 3	H30. 6. 18	"	
青野幼稚園	(4)	07	大規模改造 (空調)	園		H30. 3～H30. 3	H30. 6. 18	"	
井原幼稚園	(4)	07	大規模改造 (空調)	園		H30. 3～H30. 3	H30. 6. 18	"	
芳井幼稚園	(4)	07	大規模改造 (空調)	園		H30. 3～H30. 3	H30. 6. 18	"	
美星幼稚園	(4)	07	大規模改造 (空調)	園		H30. 3～H30. 3	H30. 8. 20	"	
井原中学校 (Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31. 2～H31. 3	R2. 3. 31 (予定)	H30国庫採択、H31繰越	
井原中学校 (Ⅲ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R				