

(様式1)

井教委教総 第12号

令和4年11月16日

文部科学大臣 殿

井原市長 大 舌



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

井原市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和3年度（3年間）

（担当）

井原市教育委員会 教育総務課
岡山県井原市井原町311番地1
電話：0866-62-9531

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年11月15日 井原市教育委員会事務事業第三者評価委員会 開催

(2) 評価の方法

井原市教育委員会事務事業第三者評価委員会で評価を行う。

評価委員

学校教育の学識経験者	2名	
社会教育の学識経験者	1名	
スポーツ関係の学識経験者	1名	
文化関係の学識経験者	1名	計5名

4. 総合的な所見

施設整備計画の事業について、一部が新型コロナウイルス感染症の影響により、事故繰越をするに至ったが、令和4年度の早期に事業完了したことから、概ね計画どおりに実施することができた。これにより、教育環境の質的向上及び防災機能の強化を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成28年度に井原中学校の新校舎建設工事に着手し、計画期間中の井原中学校(IV期工事)では、令和2年度に旧校舎の北校舎、中校舎及び東校舎の解体を実施し、本事業は完了となった。
これにより、本市の学校施設の耐震化率は100%を達成した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

指定避難所になっている大江小学校屋内運動場のトイレは、構造上の問題により高齢者や障がい者の使用が困難であった。そのため、令和3年度において新たにトイレ棟を新築し、同時に屋内運動場から新築したトイレ棟までの間のバリアフリー改修も併せて実施し、防災機能の強化を図った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

令和2年度から令和3年度において、市内小中学校トイレの洋式化、床のドライ化及びLED化等を実施したが、井原小学校及び井原中学校については、新型コロナウイルス感染症による製造及び流通への影響により、事業費を令和4年度に事故繰越するに至った。事業は令和4年5月末の早期に完了し、概ね計画どおりに教育環境の質的向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

井原中学校の旧校舎(5棟)については、新築工事において順次解体を実施し、計画期間中では令和2年度に北校舎、中校舎及び東校舎を解体し、全校舎の解体を完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
井原中学校(IV期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.2～R2.3	R2.12.7	R元国庫採択、R2繰越	
井原中学校(IV期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.2～R2.3	R2.12.7	〃	
高屋小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.10.19	R2国庫採択、R3繰越	
高屋小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.10.19	〃	
大江小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R4.3.18	〃	
大江小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R4.3.18	〃	
稲倉小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.3.15	R2国庫採択	
稲倉小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.3.15	〃	
県主小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.3.19	〃	
県主小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.3.19	〃	
木之子小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.11.26	R2国庫採択、R3繰越	
木之子小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.11.26	〃	
住原小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.3.19	R2国庫採択	
住原小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.3.19	〃	
西江原小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.11.11	R2国庫採択、R3繰越	
西江原小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.11.11	〃	
野上小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.11.12	〃	
青野小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.3.22	R2国庫採択	
青野小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.3.22	〃	
井原小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R4.5.12	R2国庫採択、R3繰越、R4事故繰越	
井原小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R4.5.12	〃	
出部小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.11.26	R2国庫採択、R3繰越	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
出部小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.11.26	R2国庫採択、R3繰越	
美星小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.3.29	R2国庫採択	
美星小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.3.29	〃	
芳井小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.11.12	R2国庫採択、R3繰越	
芳井小学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.11.12	〃	
高屋中学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.3.22	R2国庫採択	
高屋中学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.3.22	〃	
木之子中学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.3.29	〃	
木之子中学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R3.3.29	〃	
井原中学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R4.5.26	R2国庫採択、R3繰越、R4事故繰越	
美星中学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R3.3.29	R2国庫採択	
芳井中学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	校		R2.7～R3.3	R4.3.22	R2国庫採択、R3繰越	
芳井中学校	(4)	07	大規模改造(トイ)	屋		R2.7～R3.3	R4.3.22	〃	
大江小学校	(2)	36	防災機能強化	-		R3.2～R3.3	R3.12.24	R2国庫採択、R3繰越	